

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN LÂM VIỆC (v/v đẩy nhanh tiến độ thi công công trình).

I. Thời gian, địa điểm.

Lúc 14^h00 ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại hội trường UBND xã Phú Cường.

II. Thành phần.

1. Đại diện chủ đầu tư: UBND xã Phú Cường

Ông: Nguyễn Hữu Giân - Chức vụ: Chủ tịch.

Bà: Lê Thị Ngọc Huệ - Chức vụ: Kế toán.

Ông: Châu Quang Hùng - Chức vụ: CB địa chính XD.

2. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP tư vấn QLDA và xây dựng Hưng Vinh.

Ông: Phạm Đình Quý Thích - Chức vụ: Giám đốc.

Ông/bà:

3. Đại diện đơn vị tư vấn Giám sát: Công ty CP kinh doanh xây dựng Tân Thành.

Ông: Phan Văn Sỹ - Chức vụ: Giám đốc.

Ông: Hà Chúc Hoàng Cường - Chức vụ: Giám sát kỹ thuật.



III. Nội dung: Lâm việc liên quan đến tiến độ thi công công trình Hệ thống thoát nước và đường bê tông thôn Tây Bì Nhơn, xã Phú Cường do UBND xã làm chủ đầu tư.

1. Ông Nguyễn Hữu Giân, đại diện chủ đầu tư nêu một số nội dung liên quan đến công tác thi công công trình.

Căn cứ hợp đồng số 51/2020/HĐXL ngày 11/6/2020 đã ký giữa UBND xã Phú Cường và Công ty CP tư vấn, QLDA và XD Hưng Vinh về việc thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và đường bê tông thôn Tây Bì Nhơn, xã Phú Cường.

Để có cơ sở trả lời kiến nghị của chủ đầu tư và cơ sở để trả lời các vấn đề được nêu trên công thông tin theo sau.

Mà qua công trình Hệ thống thoát nước và đường bê tông thôn Tây Bì Nhơn được UBND xã đầu tư. Công nhân hiện nay có nhiều ý kiến của nhân dân trong vùng tiến độ thi công chưa đảm bảo.



2. Đơn vị thi công

- Hiện nay tiến độ thi công công trình đang được tiến hành đúng tiến độ.

- Đạt hơn 40% giá trị gói thầu.

Trong tuần tiếp theo sẽ tiến độ bê tông từ cầu vào trước tường TH Phú Chương 1 để đảm bảo việc đi lại cho học sinh và nhân dân trong vùng.

- Hiện đơn vị thi công đang vướng ở khâu vận chuyển cân di dời và việc thi công vướng một số phần đất của nhà dân.

3. Đơn vị giám sát

- Hiện đơn vị thi công đã thực hiện được một số công việc theo hợp đồng, tuy nhiên tiến độ còn chậm không đảm bảo.

- Đơn vị thi công đã làm được một số hồ sơ tuy nhiên đơn vị thi công vẫn chưa đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết.

Hiện nay đơn vị thi công đang thực hiện việc bóc phang hời đến nhà số 5. Tuy nhiên, đang vướng một băng do một số dân không cho đơn vị thi công thực hiện bóc phang hời được.

Để nghị đơn vị thi công thực hiện đảm bảo tiến độ đã cam kết. Ưu tiên tuyến số 1 từ cầu Cẩm Thông đến tường M/N Phú Chương để đảm bảo việc đi lại cho học sinh và nhân dân.

Nhân lực bỏ túi cho công trình còn quá ít nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Về chất lượng: đơn vị thi công đảm bảo được chất lượng công trình.

4. Ý kiến ông châu Quang Hùng (đầu)

- Nhân công tại công trình bỏ túi chưa đảm bảo dẫn đến công tác thi công bị chậm tiến độ.

Tại hiện trường thi công công trình, đơn vị thi công chưa đảm bảo công tác an toàn công trình, chưa bỏ túi rào chắn tại các hố thủ, hố ga. Chưa có biển hiệu, biển báo tại công trình.

Công trường đang thi công là tuyến đường dân đi lại nhiều, lưu lượng tham gia giao thông đông. Đề nghị đơn vị thi công có phương án bỏ túi nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công được đảm bảo.

5. Đơn vị thi công

- Cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ thi công (Tháng 11/2020 bàn giao) + Cầu Kéo đến K165. Số đó bê tông xong ở ngày 10 và 11/10/2020.



+ Tiếp tục đồ bê tông đôn và (từ đường Trường Mãn Non đến ngã 4)
6. kết luận của chủ đầu tư.

- Điều kiện thi công gặp khó khăn tuy nhiên đề nghị đơn vị thi công cần khác phục để đảm bảo thực hiện công trình.

Bố trí nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công đúng thời gian và tiến độ đã cam kết.


- Đề nghị đơn vị thi công cần báo cáo với chủ đầu tư những vướng mắc tài hiện trường trong quá trình thi công.

Ở khu vực thi công gần nhà dân, đề nghị đơn vị thi công đảm bảo làm theo hồ thiết kế đảm bảo lợi ích của người dân trong vùng.

Bố trí biển hiệu, biển báo để đảm bảo an toàn trên công trình đang thi công.

Biên bản kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Phạm Đình Quý Thích

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Toàn

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT


Phạm Văn Lý

