

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, thị xã Hương Trà.
Địa điểm xây dựng: Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

I. Thành phần tham gia: Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

Ông: Phan Thành Tân

Chức vụ: Phó Giám đốc.

Ông: Ngô Đắc Huy

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

2. Đại diện liên danh: Công ty TNHH Tân Bảo Thành – xây dựng Giao thông – An Nhiên.

Ông: Nguyễn Chí Cầm
Bảo Thành.

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Tân

Ông: Lương Thị Thọ
An Nhiên.

Chức vụ: Giám đốc Công ty XD MTĐT

Ông: Trần Đức Nhã

Chức vụ: Cán bộ phòng Kế hoạch

Ông:

Chức vụ:

3. UBND phường Hương Chữ:

Ông: Lê Đình Lanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND

II. Nội dung công việc:

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Hương Trà; các biên bản làm việc ngày ngày 10/02/2023 và biên bản làm việc ngày 03/7/2023 giữa Ban QLDA khu vực và Công ty Tân Bảo Thành về cam kết thực hiện tiến độ thi công công trình; Công văn số 471/QLDA ngày 18/8/2023 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà về việc Gấp rút triển khai thi công các hạng mục còn lại công trình Nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, thị xã Hương Trà. (Lần 2), các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công trình.

Sau khi đi kiểm tra thực địa công trình, các bên ghi nhận một số nội dung như sau:

1. Đoạn từ UBND phường Hương Chữ đến cổng hợp Phường Trung.

- Hiện nay trên tuyến có một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công, cụ thể hộ ông Hà Thúc Tuấn tại cọc 82 lý trình Km1+453,06 vướng mặt bằng khoảng 20m chưa thống nhất bàn giao nên chưa tiếp tục thi công hệ thống thoát

Chữ

nước dọc được. Tuy nhiên qua làm việc sáng ngày 29/8/2023 hộ gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng ngày 01/9/2023.

- Các hộ đoạn từ cọc TĐ2 lý trình Km1+338,58 đến cọc TC2 lý trình Km1+408,84, UBND phường Hương Chữ sẽ vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước sau khi Trung tâm PTQĐ có phương án, áp giá đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng đoạn trên.

2. Đoạn từ cống hộp phường Trung đến Phan Kế Toại.

- Tại vị trí hai đầu cống hộp trạm bơm Phường Trung còn vướng GPMB 02 hộ ông Phạm Ngọc Hải - Hà Thị Quấn chưa có quyết định phê duyệt giá trị GPMB và hộ ông Nguyễn Công Cứ chưa thống nhất đơn giá đền bù nên chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

- Hộ ông Nguyễn Trường Thi đoạn cọc TC9 khoảng 30m chưa bàn giao mặt bằng nhưng vẫn không ảnh hưởng mặt bằng thi công phần thoát nước và khuôn đường. Ban QLDA, TTPTQĐ, UBND phường đã mời làm việc vận động nhiều lần nhưng đến nay gia đình vẫn chưa thống nhất.

- Tại cọc 99 Km 2+003,2 còn 01 hộ ông Nguyễn Hoài Nam chưa thống nhất đơn giá đền bù và đã có đơn kiến nghị gửi HĐND thị xã nên chưa bàn giao GPMB.

Các trường hợp còn vướng trên Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để trình UBND thị xã ban hành quyết định chi trả đền bù hỗ trợ GPMB, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành các Quyết định đền bù mà UBND thị xã Hương Trà đã ký để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Hiện nay, trên công trình còn một số khối lượng công việc khá lớn đã có mặt bằng nhưng đơn vị thi công chưa thực hiện, đơn vị cam kết gấp rút thực hiện các công việc sau trước mùa mưa bão và theo Hợp đồng số 01/2022-QLDA/HĐ-XD ngày 24/01/2022 đã ký kết nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân vốn theo Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2023. Cụ thể:

- Thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại tại cống hộp Trạm bơm phường Trung (sân công, tường cánh, bản giảm tải,...) để đảm bảo thông tuyến trước ngày 20/9/2023.

- Gấp rút thi công hoàn thiện hệ thống hồ ga, hồ thu nước trên đoạn tuyến đã thả công thoát nước dọc, tạo khuôn đường, cấp phối...

- Hạng mục thoát nước đoạn từ cống hộp Phường Trung đến Phan Kế Toại đơn vị cam kết thực hiện từ ngày 03/9/2023 và hoàn thành ngày 20/9/2023.

- Sau khi hoàn tất các hạng mục trong phạm vi mặt đường sẽ triển khai thảm BTN đoạn còn lại theo kế hoạch (đoạn từ UBND phường đến Phan Kế Toại).

- Hoàn thiện phần lề đoạn đã thảm nhựa và gia cố thượng hạ lưu tại các cống ngang đường đảm bảo trước mùa mưa lũ đến.

- Hoàn thiện hệ thống mương thủy lợi, hoàn trả hệ thống mương cũ theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt để đảm bảo cấp nước tưới cho vụ Đông xuân 2023-2024.



Handwritten signature or mark in blue ink.

.....
.....
III. Ý kiến khác (nếu có):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung nêu trên, đơn vị thi công cam kết với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí đồng thời sớm hoàn thành ban giao công trình để khai thác sử dụng.

Biên bản này làm cơ sở để Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thị xã Hương Trà về việc thi công và giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án.

Biên bản này được lập thành 5 bản, bên bàn giao giữ 01 bản, làm cơ sở pháp lý để tiến hành thi công công trình.

Buổi sáng việc kết thúc lúc 10h cùng ngày, biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ mỗi bản.

Các bên thống nhất ký tên.

Đ.D CHỦ ĐẦU TƯ

Đ.D UBND PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ



Phan. Thành Tâm

Nguyễn Đức Huy

Lê Đình Lanh

Đ.D ĐƠN VỊ THI CÔNG



KS. Nguyễn Chí Cẩm

Trần Đức Nhã

