

CAM KẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Công trình: Chính trang vỉa hè tại cổng thành (cửa Hữu, cửa Chánh Tây, cửa Hậu)

Địa điểm: Phường Tây Lộc, thành phố Huế

Kính gửi:

- **Chủ đầu tư, TVGS, QLDA:** Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 16/10/2025 chúng tôi cam kết tiến độ thực hiện hợp đồng số: 03/2025/HDKT-CT ngày 04/06/2025 với những nội dung sau:

Cam kết thực hiện gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp của dự án thuộc Công trình Chính trang vỉa hè tại cổng thành (cửa Hữu, cửa Chánh Tây, cửa Hậu)

- Về tiến độ khối lượng nghiệm thu:

Thời gian	Hoàn thành hạng mục công việc
16/10/2025 - 31/10/2025	Cửa Chánh Tây: - Cải tạo hố ga - Bó vỉa đá granite - Rãnh vỉa bê tông xi măng
01/11/2025 - 09/11/2025	Cửa Chánh Tây: - Hố trồng cây - Lát vỉa hè Cửa Hữu, cửa Hậu: - Vạch sơn
10/11/2025	Nghiệm thu hoàn thành bàn giao

- **An toàn lao động, Vệ sinh môi trường:** Đảm bảo theo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo thông tư số: 04/2017/TT – BXD ngày 30/3/2017.

- **Hồ sơ quản lý chất lượng:** Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn 1786/HD-SXD của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Nếu không thực hiện đúng nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Pkt



Ngô Thị Thanh Hằng