

Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG

1. Công trình: GÓI 28 (HU-CW07) / Nâng cấp mở rộng Cầu Vĩ Dạ; Đường 100 m nối hai khu đô thị A và B khu An Vân Dương;

2. Hạng mục:

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Huế

4. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra:

Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư Xây dựng chương trình phát triển các Đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Ông: Chức vụ:

Ông: Nguyễn Nam Hải Chức vụ: Ban QLDA

Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Ông: Nguyễn Văn Tú Chức vụ: Kỹ Sư chuyên ngành

Ông: Trần Nguyễn Vũ Chức vụ: GPKT

Ông: Nguyễn Trường Quốc Chức vụ: GSKT

Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP 479 Hòa Bình

Ông: Nguyễn Hữu Đông Chức vụ: CNT

Ông: Chức vụ:

Đại diện:

Ông: Chức vụ:

Ông: Chức vụ:

5. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu:..... ngày 17... tháng 12... năm 2025

Kết thúc:..... ngày 17... tháng 12... năm 2025

Tại: Công trường

6. Nội dung kiểm tra xử lý:

Các bên cùng nhau kiểm tra tình hình thi công cầu Nhị Ý

đi làm đến trưa hôm 15/12, cụ thể như sau:

- Theo biên bản cuộc họp ngày 15/11/2025, nhà thầu cam kết hoàn thành cầu Nhị Ý ngày 15/12/2025. Tuy nhiên

hiện nay tiến độ đi trễ 80 với cam kết.


- Sau khi đã soát sổ nhà thầu cam kết hoàn thành

- Thời lượng còn lại vào ngày: 31/12/2025, cụ thể:
- + Lắp đặt lan can: 27/12/2025
 - + Đổ bê tông và lát gạch Tazzero lên bề mặt: 28/12/2025
 - + Lắp đặt đèn đèn chiếu sáng: 30/12/2025
 - + Thảm BTN C12,5 mặt cầu + đường dẫn: 29/12/2025
 - + Hoàn thiện khe co giãn: 30/12/2025
 - + Sơn vữa bề mặt tường, biển báo ATGT: 31/12/2025

7. Kết luận xử lý:

Yêu Cầu Nhà thầu nghiệm kế thực hiện theo cam kết trên.


Đại diện Ban QLDA


Nguyễn Hải

Đại diện Nhà thầu


Nguyễn Hải

Đại diện TVGS


Nguyễn Văn Tuấn

Đại diện