

**BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG SỐ: LCB/10 - .../BBHT**

**Hợp đồng:** H/LCB/10 ngày 03/4/2023: Kè tại khu C khu đô thị An Vân Dương

**Hạng mục:** Kè tại khu C khu đô thị An Vân Dương

**Địa điểm xây dựng:** Thành phố Huế.

**I. Thành phần/Participants**

- **Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1**

Ông: Lê Đình Minh

Chức vụ: Cán bộ Ban QLDA

Ông: Trần Trọng Quân

Chức vụ: Cán bộ Ban QLDA

- **Đại diện Tư vấn giám sát: Black & Veatch liên kết với NSS và VIWASE**

Ông: Đặng Cảnh Chung

Chức vụ: Kỹ sư giám sát

- **Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Như Nam**

Ông: Võ Minh Lê

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Ông: Phan Công Minh

Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp

**II. Nội dung:**

Căn cứ vào tiến độ thi công, tình hình thi công thực tế tại hiện trường. Các bên nhận thấy một số hạng mục công việc liên quan đến tuyến kè phía Bờ Hữu nhà thầu chưa đáp ứng được tiến độ thi công yêu cầu. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến chưa được đảm bảo. Sau khi làm việc nhà thầu cam kết thực hiện như sau.

+ Đối với hạng mục thi công kè: Nhà thầu cam kết hoàn thành 30 (m) kè phía bờ Hữu còn lại trước 31/12/2025

+ Đối với công việc hoàn trả mặt đường bê tông: Nhà thầu cam kết hoàn thành đoạn từ Kiệt 5 Công Lương đến Kiệt 7 Công Lương (Chiều dài khoảng 150 m) trước ngày 31/12/2025.

+ Công tác An Toàn: Trong suốt quá trình thi công nhà thầu cần đảm bảo An toàn lao động và An toàn giao thông đi lại trong phạm vi thi công. Nhà thầu cam kết việc đảm bảo An toàn giao thông, đi lại thuận lợi cho người tham gia giao thông trong suốt chiều dài tuyến từ Kiệt 7 Công Lương đến cầu Công Lương trước ngày 10/01/2026.


**IV. Kết luận:**


Yêu cầu nhà thầu Nghiêm túc thực hiện các công việc như đã cam kết, Đơn vị TVGS có trách nhiệm đốc thúc Giám sát, báo cáo tình hình thực hiện cho Ban QLDA


**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

**NHÀ THẦU THI CÔNG**

  
Lê Đình Minh

  
Đặng Cảnh Chung

  
Phan Công Minh