

Số: /BC-BQLDAKV2

Hương Trà, ngày 11 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Phong Điền.

Căn cứ theo Công văn số 1328/UBND-KTHT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của UBND phường Phong Điền về việc triển khai lại dự án Mở rộng đường Đông Du (phường Phong Điền), Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 2 báo cáo như sau:

- Tên Dự án: Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Nay phường Phong Điền, Thành phố Huế).
- Quy mô công trình: Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền có tổng chiều dài 1,85km (điểm đầu giao đường Văn Lang, điểm cuối giao TL9), bề rộng nền đường đầu tư theo quy hoạch Bnền = $(4,5+7,5+4,5)m = 16,5m$ với những nội dung sau:
 - Giao thông: Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa chặt dày 7cm trên lớp cấp phối đá dăm $D_{max}=37,5mm$.
 - Via hè:
 - Phía phải tuyến: lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa và xây dựng các ô trồng cây; lát gạch Terrazzo 30x30cm trên nền bê tông mác 150 dày 10cm.
 - Phía trái tuyến: lề đường đắp đất cấp phối đầm chặt.
 - Hệ thống thoát nước:
 - Hệ thống thoát nước dọc gồm 02 đoạn:
 - + Đoạn 1 (từ Km0+00 đến Km1+165,07) dài 1.165,07m: Tận dụng hệ thống thoát nước hiện có; cải tạo các hố thu đảm bảo sử dụng.
 - + Đoạn 2 (từ Km1+165,07 đến Km1+854,30) dài 197,2m: Phá dỡ mương thoát nước hiện trạng, xây dựng mới mương thoát B600 bằng bê tông cốt thép mác 200.
 - Bố trí vạch kẻ đường và các biển báo an toàn giao thông trên tuyến.
 - Tổng mức đầu tư: 14,985 tỷ đồng.
 - Vốn đã bố trí: 14,0 tỷ đồng.
 - Đã giải ngân vốn: 13,463 tỷ đồng.
 - Vốn còn lại chưa giải ngân năm 2026: 0,537 tỷ đồng.
 - Vốn đang thiếu: 0,9 tỷ đồng (vốn đối ứng của phường)
 - Tình hình thực hiện dự án:

5.1. Về khối lượng thực hiện ở hiện trường:

- Đoạn từ Km671,93 đến Km1+374,89 của đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Cường Hương: đã thi công hoàn thành.

- Đoạn từ Km1+374,89 đến Km1+854,3 của đơn vị thi công Công ty TNHH Quý Hưng: đã thi công hoàn thành.

- Đoạn từ Km0+00 đến Km671,93 của đơn vị thi công Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Hải:

+ Hoàn thiện mặt đường và An toàn giao thông trên tuyến

+ Hoàn thiện thoát nước, vỉa hè lát gạch tezzarro: 261m/650m.

5.2. Dự kiến thi công trở lại:

- Khối lượng công việc đang còn dở dang thuộc nhà thầu liên danh công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Hải. Sau khi Chủ đầu tư nhiều lần làm việc với đơn vị thi công Vĩnh Hải về sự chậm trễ của mình. Hai bên đã thống nhất giao lại khối lượng còn lại này cho nhà thầu liên danh Công ty TNHH Quý Hưng để tiếp tục triển khai thi công.

- Dự kiến thi công trở lại: Từ ngày 17/03/2026 và hoàn thành ngày 27/04/2026. (Theo kế hoạch vốn).

+ Thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc bổ sung đoạn Km0+00 đến Km0+389,86.

+ Đổ bê tông các lối vào nhà dân trên vỉa hè đoạn Km0+00 đến Km0+389,86.

- Kế hoạch hoàn thành công trình: đang chờ bổ sung vốn còn thiếu.

6. Khó khăn, kiến nghị, đề xuất:

- Do nguồn cung ống công ly tâm trên thị trường đang khan hiếm nên nhà thầu thi công phải chờ nhà máy sản xuất cung cấp theo đơn hàng đã đặt cách đây gần 1 tháng.

- Kiến nghị UBND phường Phong Điền bổ sung thêm vốn đối ứng còn lại để thi công hoàn thành công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường Đông Du, thị trấn Phong Điền./.

Nơi nhận:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;

- Lưu VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Hồ Hữu Phú