



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc xử lý các nội dung liên quan đến hợp đồng xây lắp công trình Điện chiếu sáng dọc đường Trung tâm xã Thủy Thanh và xử lý ý kiến phản ánh trên phần mềm HUE-S.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 11/11/2021, tại phòng họp UBND xã Thủy Thanh.

II Thành phần:

1. Đại diện Chủ đầu tư: UBND xã Thủy Thanh

- Ông Trần Duy Việt : Chủ tịch

- Ông Tống Văn Lộc ; CB Đại chính

- Bà Trần Thị Minh Thảo : Kế toán

2. Đại diện Đơn vị Thẩm sát

- Nguyễn Đức Sơn

3. Đại diện Đơn vị Thi công

- Ông Phạm Đình Quý Thích.

III Nội dung:

- UBND xã Thủy Thanh tiến hành làm việc với Đơn vị thi công và các đơn vị liên quan về việc xử lý các nội dung của hợp đồng xây lắp công trình Điện chiếu sáng dọc đường Trung tâm xã Thủy Thanh.

- Về phía Đơn vị thi công: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đặt hàng hàng mục báo cáo có chậm trễ.

- Ông Trần Duy Việt : Đại diện chủ đầu tư thông nhận thời

HÀI TIẾN



gian hợp đồng đến hết ngày 14/11/2021. Sau thời gian đến nếu đơn vị thi công không thực hiện hoàn thành đúng chỉ nội dung thời gian đến chấm kết thi chủ đầu tư sẽ tiếp hành và phát theo đúng quy định.

x. Liên quan đến các nội dung phản ánh trên Hướ - S:

- Quá trình thi công hạng mục chân cột thi đến vị thi công sử dụng bê tông thương phẩm.

- Về số lượng bulong, cốt thép thi UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt theo bảo vệ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

- Hạng mục sít gồm chôn cột thi theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt không có nên đến vị thi công không thực hiện.


- Các hạng mục khác như cột đến, dầm, bệ... đang thi công chất lượng theo hồ sơ thiết kế.

- Yêu cầu đơn vị thi công tiếp hành để hoàn thành các hạng mục còn lại. Dự kiến thi công trước ngày 12/11/2021.

Phiên làm việc kết thúc vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày.

Đoàn đại diện thi công

Chủ đầu tư



Đỗ Nguyên Cường
Đơn vị thi công

Trần Văn Lợi
Đơn vị thi công

Nguyễn Đức Sơn

Trần Duy Minh

Phạm Đình An

HẢI TIẾN