

Hương Chữ, ngày 18 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2025, tại phòng họp của UBND phường Hương Chữ.

Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ tổ chức buổi làm việc để giải quyết việc phản ánh của công dân về thi công đổ bê tông đường trước cổng UBND phường Hương Chữ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, theo phản ánh của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hue-s chuyển đến.

I. THÀNH PHẦN GỒM CÓ:

1. Đại diện UBND phường Hương Chữ:

- Ông Cao Thọ Ngọc Huy Chức vụ: PCT UBND phường;
- Ông Lê Văn Tiến Chức vụ: Công chức ĐC-XD phường;
- Ông Lê Văn Châu Chức vụ: CC VP-TK phường

2. Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Anh Sơn:

- *Hoàng Văn Tuấn* Chức vụ: *Giám đốc*
- Chức vụ:

3. Công ty TNHH TVĐT và XD NTT:

- *Ông Nguyễn Hữu Thanh Nhân* Chức vụ: *Giám đốc*
- *Ông Lê Nhật Công Đoàn* Chức vụ: *Giám sát*

4. Đại diện Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quỳnh:

- *Ông Hoàng Đình Tuấn* Chức vụ: *Kỹ thuật*
- Chức vụ:

5. Đại diện Ban Giám sát cộng đồng phường Hương Chữ:

- *Ông Nguyễn Công Phú* Chức vụ: *Chủ tịch UBND phường*
- Chức vụ:

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Ngày 13/01/2025 UBND phường Hương Chữ nhận được phản ánh của công dân do Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hue-s chuyển đến, v/v Thi công đổ bê tông đường trước cổng UBND phường Hương Chữ không đảm bảo



yêu cầu kỹ thuật, dễ sụt lún hư hỏng về sau. Hiện nay đang triển khai đổ bê tông mặt đường khi nền đường được đắp đất không được lu lèn hoặc lu lèn sơ sài. Nền đường toàn bùn nhão.

Hôm nay, ngày 18/01/2025 UBND phường đã mời các cơ quan liên quan để làm việc. Tại buổi làm việc các thành phần tham dự đã có ý kiến như sau:

1. Các ý kiến tham gia:

* Ông Nguyễn Hữu Thành Nhân

- Đây là Công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm chỉnh trang
Rõ Sơn trước mặt Ủy ban Phường, tạo Cảnh quan trước
UBND. Chủ Phòng phải là đường giao thông. Do vậy trong
thiết kế chỉ tận dụng đất Sạn có, ~~đ~~ bằng thủ công
Vấn K=0,85. Không có lu lèn

- Tuy nhiên trong quá trình thi Công do thời tiết
Có mưa nên đến vì giảm Sạt và thi Công thống nhất
Có đổ thêm một Sô đất cấp phốt đôm và một Ra
lu (0,1 ngày) để đảm bảo mặt bằng trước khi đổ
bê Tông

- Ngoài ra trước khi thi Công đã Có Có quan
Chuyên môn nghiên cứu mặt bằng.

* Các thành Viên tham dự thống nhất như ý
Kiến Của ông Nhân và Không tham gia ý Kiến gì
thêm

2. Thành phần tham gia thống nhất ý kiến sau:


... Đây là Công trình Ra tầng kỹ thuật nhằm chỉnh trang cảnh quan hồ Sen trước mặt UBND phường, không phải là đường giao thông.

... Có bổ sung cấp phối đá dăm và lu lên nền.

... Các đơn vị chuyên môn đã tiến hành nghiệm thu, kiểm tra kỹ thuật trước khi thi công đổ bê tông

Biên bản kết thúc vào lúc giờ ... phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành phần tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên./.

Người ghi biên bản


Ngô Văn Chấn

Công ty Cổ phần Tư vấn
Xây dựng Anh Sơn


Hoàng Văn Tươi

Công ty TNHH MTV
Xây dựng Nhật Quỳnh


Hoàng Đình Tuấn


UBND phường Hương Chữ


Cao Thọ Ngọc Huy

Công ty TNHH TV ĐT và
Xây dựng NTT



Nguyễn Khắc Thái Nhân

Ban Giám sát công đồng
phường Hương Chữ


Nguyễn Công Phú



For the purpose of the



[Handwritten signature]

Very truly yours,

Wm. H. H. H. H.

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]