

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2025.

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Để kiểm tra tình hình thi công gói thầu số 28 (HU-CW07): Nâng cấp, mở rộng cầu Võ Dạ; Đường 100m nối 2 khu A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý). Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 10 năm 2025, tại cầu Võ Dạ, chúng tôi lập Biên bản kiểm tra với các nội dung sau:

1. Thành phần tham gia:

a) Đại diện Ban QLDA: Ban QLDA Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Ông: | Chức vụ: |
| - Ông: Trương Văn Trường Sơn | Chức vụ: Trưởng phòng KH-KT-MT |
| - Ông: Nguyễn Nam Hải | Chức vụ: Phó TP KHKT. |

b) Đại diện Tư vấn giám sát: Văn phòng Tư vấn giám sát Liên danh Apave- Halcom.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Ông: | Chức vụ: |
| - Ông: Nguyễn Văn Tú | Chức vụ: Kỹ sư TVGS |

c) Đại diện Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Đông | Chức vụ: CH.T |
|------------------------|---------------|

2. Nội dung:

Hôm nay, các bên cùng kiểm tra hiện trường công trình

cầu Võ Dạ thi công nền đường nhánh phải từ mốc M₂ đến

cọc 2C dài 100m.

Đoạn từ mốc M₂ đến cọc 2A đã thi công đến lớp 2 đắp

đá k98 gấp tới nửa độ ẩm cao nên chưa nghiệm

thu đá đã chặt b. được

Đoạn từ cọc 2A đến cọc 2A đã thi công đến lớp 1

đắp đá k98 gấp tới nửa độ ẩm cao nên chưa

ngheem thu do do chae k tuer.

thoi gian tam dung thi cong do tuer mua ke' tu

ngay 9/10/2025.

Xeu cau dan vi thi cong khau tuong tuer khai thi cong nen tuong

ban ten vao ngay nang lai gan nhai sip toi. Du tien sau

2 ngay nang tien tu tien phong mua tu nha than thi cong.

ti' thuan tien cho nguoi dan sinh hat

3. Kết luận:

Cai ben thong nhai nen tien.

ĐẠI DIỆN BAN QLDA


gao thi

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT


Nguyễn Văn Du

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI

CÔNG XÂY DỰNG

