

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Trà, ngày 09 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc rà soát tiến độ các công trình do Công ty TNHH Tân Bảo Thành và Công ty Môi trường đô thị An Nhiên thi công

Căn cứ Thông báo số 2540/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thị xã tại cuộc họp rà soát tiến độ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (lần 4). Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 09/9/2022 tại văn phòng ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã chúng tôi gồm:

1. Đại diện: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Ông: Hà Hoàng Chuân | - Chức vụ : Giám đốc |
| - Ông: Phan Thành Tân | - Chức vụ : P.Giám đốc |
| - Cán bộ kỹ thuật liên quan các dự án | |

2. Đại diện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Ông: Hoàng Kính | - Chức vụ : Trưởng phòng |
| - Ông: | - Chức vụ : |

3. Đại diện: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hương Trà:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Trần Thanh Long | - Chức vụ : phó Trưởng phòng |
| - Ông: | - Chức vụ : |

4. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Tân Bảo Thành và Công ty Môi trường và đô thị An Nhiên

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Chí Cảm | - Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tân Bảo Thành. |
| - Bà: Lương Thị Thọ | - Chức vụ : Công ty Môi trường và đô thị An Nhiên. |

5. Nội dung buổi làm việc:

Mở đầu buổi làm việc Ông Hà Hoàng Chuân thông báo tiến độ một số công trình do hai đơn vị là công ty TNHH Tân Bảo Thành và Công ty Môi trường và Đô thị An Nhiên triển khai thi công. Tại Thông báo số 1763/TB-UBND ngày 07/6/2022 UBND thị xã đã yêu cầu các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành cũng như tại văn bản số 1407/TBT ngày 14/7/2022 các đơn vị đã cam kết thời gian thi công và hoàn thành bàn giao các công trình nhưng đến nay chỉ có một dự án đảm bảo tiến độ đề ra là Đường 19/5 phường Hương Xuân, còn lại các dự án đều không đảm bảo theo kế hoạch làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân của ban.

Ban QLDA đề nghị đơn vị thi công nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và cam kết thời gian hoàn thành các dự án cụ thể như sau:



TT	Tên công trình	Mốc hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo cam kết của đơn vị thi công	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ		
I	Công trình chuyển tiếp sang năm 2022		
1	Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ (đoạn nối ĐT16 đến đường Tránh Huế), thị xã Hương Trà		
2	Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn	10/10/2022 hoàn thành bàn giao công trình	
3	Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu Ông Ân), thị xã Hương Trà	Đẩy nhanh tiến độ thi công phần tồn tại như bó rãnh vỉa, cống, đan mương	
4	Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Văn (đoạn từ đường Trần Hữu Độ đến đường Trần Trung Lập), thị xã Hương Trà	Đẩy nhanh tiến độ thi công phần lan can cầu, cọc tiêu, biển báo, mương, đan thủy lợi. Hoàn thành bàn giao sau khi thăm 01 tháng	
5	Nâng cấp, mở rộng đường Hà Công	Đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân hết nguồn vốn bố trí	
	Vốn khắc phục lụt bão		
1	Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà	30/9 hoàn thành bàn giao công trình	
2	Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn qua Cửa Khâu, phường H Văn, thị xã Hương Trà	30/9 hoàn thành bàn giao công trình	
B	NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ		
I	Công trình chuyển tiếp sang năm 2022		
*	Kiến thiết thị chính		
1	Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Thiên (đoạn Ngô Tất Tố - nhà cộng đồng), phường Hương Văn (gđ1)	15/10 hoàn thành bàn giao công trình	
*	Cấp quyền sử dụng đất		
1	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ	Xin báo cáo sau	
2	Đường QH số 6 (nay là đường QH số 21)		
3	Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh	Xin báo cáo sau	
4	Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chũr, phường Hương An	Xin báo cáo sau	
5	Nâng cấp mở rộng đường trục chính xã Hương Phong (đoạn từ Thanh Phước - Vân Quật Thượng) giai đoạn 2	30/10 xong phần lề và hồ ga	
6	Hạ tầng khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân	30/10 xong phần San nền, điện chiếu sáng.	

TT	Tên công trình	Mốc hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo cam kết của đơn vị thi công	Ghi chú
		mương thoát nước	
7	Đường quy hoạch số 4 - Cụm công nghiệp Tứ Hạ	30/10 Hoàn thành bàn giao công trình	
*	Bổ sung có mục tiêu		
1	Đường trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2)	30/9 Hoàn thành bàn giao công trình	
*	Ngân sách tỉnh phân cấp thị xã		
1	Đường quy hoạch số 1, TDP 3 (QL1A - đường sông Bồ)	Đẩy nhanh tiến độ trong tháng 11 giải ngân hết vốn bố trí	
2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng Ép Lạc (gđ2)	Đẩy nhanh tiến độ trong tháng 11 giải ngân hết vốn bố trí	

Ghi chú: Các công trình mà đơn vị thi công "xin báo cáo sau", yêu cầu đơn vị thi công báo cáo trước ngày 13/9/2022.

6. Kết luận:

Các bên tham gia buổi làm việc yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành theo mốc thời gian như trên, nếu quá các mốc thời gian đã nêu Ban QLDA khu vực báo cáo UBND thị xã chấm dứt hợp đồng theo quy định. Đối với các công trình thi công chậm tiến độ chủ đầu tư rà soát các thủ tục liên quan để xử phạt hợp đồng theo quy định.

Biên bản này được lập thành 4 bản để gửi các bên có liên quan để có cơ sở tham mưu cấp trên quyết định tiến hành thi công công trình.

Đại diện các bên tham gia thống nhất ký tên./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN PHÒNG TCKH



Hà Hoàng Chuẩn
ĐẠI DIỆN PHÒNG QLĐT

Hoàng Trình
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

Đỗ Thanh Long

Nguyễn Chí Cảm *Lương Thị Thơ*