

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

Về việc tháo dỡ đê quai, khơi thông dòng chảy sông Ngự Hà của Gói thầu số 04 “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình van hơi tại cống Thủy Quan và cống Lương Y” thuộc dự án Cải thiện hệ thống thoát nước Kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng cho sông Ngự Hà, thành phố Huế

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2019, tại Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, chúng tôi gồm có:

1. Thành phần tham gia :

- Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông: Đào Thanh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

- Đại diện sở NN&PTNN tỉnh Thừa Thiên Huế:

Ông: Hà Văn Việt

Chức vụ: Phó phòng QLXD

Ông: Lê Văn Bình

Chức vụ: Trưởng phòng-Chi cục Thủy Lợi

- Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Ông: Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

- Đại diện Phòng Quản lý Đô thị Huế:

Ông: Hà Trọng Hải

Chức vụ: Chuyên viên

- Đại diện Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố:

Ông: Lê Thăng Long

Chức vụ: Chuyên viên

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Huế :

Ông: Nguyễn Trọng Khuyến

Chức vụ: Phó Giám đốc

- Đại diện đơn vị thi công: Liên danh xây dựng STi-Cenco-Dyrhoff :

Ông: Nguyễn Đức Long

Chức vụ: Phó ban QLDA

Ông: Lê Phước

Chức vụ: Thi công

2. Nội dung công việc:

Tháng 11/2018 liên danh nhà thầu STi-Cenco-Dyrhoff đã tiến hành đắp 2 đê quay tại cống Lương Y và cống Thủy Quan để thi công xây dựng Gói thầu số 04 “Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình van hơi tại cống Thủy Quan và cống Lương Y” thuộc dự án Cải thiện hệ thống thoát nước Kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng cho sông Ngự Hà, thành phố Huế. Tuy nhiên trong quá trình thi công do thay đổi phải điều chỉnh thiết kế do đó hiện nay nhà thầu đang tạm dừng thi công chờ xử lý thiết kế điều chỉnh.

Do đó tình trạng sông Ngự Hà đang bị ứ đọng, không lưu thông dòng chảy làm gây ô nhiễm môi trường đoạn sông từ cống Lương Y đến cống Thủy Quan, tàu thuyền không lưu thông được.


Sau khi trao đổi, các bên tham gia thống nhất như sau: Phá dỡ một đoạn phù hợp tại 2 đề quay của cống Lương Y và cống Thủy Quan đảm bảo lưu thông dòng chảy trong điều kiện mùa lũ, mùa kiệt và phải đảm bảo tàu thuyền (loại nhỏ) có thể lưu thông được.

3. Kết luận:


Các thành phần tham gia thống nhất với nội dung nêu trên.

Biên bản lập xong lúc 15h30 ngày 24/06/2019, Hội đồng thống nhất ký tên

Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư




Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ đô Huế




Nguyễn Văn Bình

Phòng TCKH thành phố




Sở NN&PTNN TT Huế




Phòng Quản lý Đô thị Huế


Ban QLDA ĐTXD khu vực Tp



Liên danh xây dựng STi-Cenco-Dyrhoff



Nguyễn Đức Long



Lê Khắc