

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Văn Tuệ – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại buổi giao ban thực địa dự án Bến số 3 – cảng Chân Mây

Ngày 30/7/2019, tại Văn phòng Công ty CP cảng Chân Mây, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức buổi giao ban thực địa dự án Bến số 3 – cảng Chân Mây do đồng chí Lê Văn Tuệ – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì. Tham dự buổi giao ban có đại diện UBND huyện Phú Lộc, Ông Nguyễn Ân Định – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Ông Phan Văn Cương – Phó Trưởng đồn Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Ông Lê Công Minh – Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, Ông Lưu Thành Đức – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Bến số 3 – cảng Chân Mây của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; đại diện Lãnh đạo Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 308 (đơn vị tư vấn thiết kế) và Lãnh đạo các Phòng: Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động; Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Sau khi kiểm tra hiện trường thi công các công trình, nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Bến số 3 – cảng Chân Mây của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế, đơn vị thiết kế và ý kiến tham gia của các thành viên khác, đồng chí Lê Văn Tuệ - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã kết luận:

1. Dự án Bến số 3 – cảng Chân Mây đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh chấp thuận giãn tiến độ tại Quyết định số 06/QĐ-KKTCN ngày 16/01/2019, theo đó tiến độ hoàn thành dự án đư vào hoạt động quý IV/2019; vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương, gấp rút, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ đã phê duyệt.

2. Đối với sự cố chảy tràn vật chất nạo vét ra phạm vi bên ngoài Bến số 3, đề nghị Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát công trình, tuyệt đối không để xảy ra sự cố công trình. Yêu cầu Công ty tạm dừng bơm hút vật chất nạo vét vào Bến số 3, khẩn trương xử lý gia cố đê kè bờ bao khép kín, đặc biệt đoạn tiếp giáp giữa kè bằng đất với kè bê tông, tuyệt đối không để vật chất nạo vét tràn ra ngoài; hoàn trả khối lượng vật chất nạo vét đã tràn ra bên ngoài trước ngày 07/8/2019.

3. Song song với việc xử lý gia cố đê kè Bến số 3 tránh vật liệu nạo vét tràn ra bên ngoài, Công ty tiến hành các thủ tục liên quan về bảo vệ môi trường,

đất đai, xây dựng để tiến hành bơm vật liệu nạo vét vào khu KT1, KT2 (theo bản đồ Quy hoạch chi tiết Cảng Chân Mây đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/1/2010); Công ty phải thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, thiết kế các giải pháp xây dựng phù hợp, đảm bảo an toàn môi trường trong việc chứa vật chất nạo vét, chu trình bể lắng, bể lọc,... để báo cáo Ban Quản lý trước khi thực hiện.

4. Kính đề nghị UBND xã Lộc Vĩnh, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà thầu thi công, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về an toàn hàng hải, an ninh cảng biển, các điều kiện khác để đảm bảo cho tàu ra vào cảng Chân Mây an toàn đồng thời với việc đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình Bến số 3 – Cảng Chân Mây.

5. Giao phòng Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường, kiểm định đánh giá chất lượng nước tại khu vực Bến số 3, cửa sông Lạch Giang và bãi biển Bình An 2.

Yêu cầu các Phòng: Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động; Văn phòng đại diện Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tăng cường giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, hoàn thành các thủ tục hành chính có liên quan trong thời gian sớm nhất.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- UBND tỉnh (để b/c);
- TB và các PTB;
- Các phòng: VP, ĐTDNLD, QHXDTNMT, VPĐD KKTCM-LC;
- Lưu: VT, TH.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Minh Tuấn