

BÁO CÁO

Về việc xử lý phản ánh hiện trường công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh lam giai đoạn 3, phân đoạn 2, phường Thủy Phương

Vừa qua Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy có nhận được phản ánh hiện trường với nội dung: "Khi nào mới có Hạ tầng hoàn thiện tại khu dân cư Thanh lam giai đoạn 3, phân đoạn 2", công văn số 1222/UBND ngày 6/7/2021 về việc giải quyết ý kiến phản ánh tại hệ thống phản ánh hiện trường, sau khi rà soát Trung tâm Phát triển quỹ đất xin báo cáo như sau:

1. Tên công trình: HTKT khu dân cư Thanh lam giai đoạn 3, phân đoạn 2, phường Thủy Phương

2. Địa điểm xây dựng: phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

3. Quy mô công trình: Được phê duyệt tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2015 của UBND thị xã Hương Thủy, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh lam giai đoạn 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III, nhóm C.

- Quy mô đầu tư và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các tuyến đường chính là kết cấu mặt đường láng nhựa dày 3.5 cm tuyến số 3 và bê tông xi măng M250 các tuyến nội bộ còn lại mặt đường rộng 3,5m.


- Lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa tuyến số 3, hệ thống cấp nước, cấp điện đến vị trí thích hợp các lô đất, xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.

4. Tiến độ triển khai: Đã triển khai cơ bản hạng mục cấp điện, cấp nước, hoàn thành cơ bản 80% công trình.

5. Khối lượng của các loại công việc xây dựng còn lại:

Phần còn lại gồm hoàn thiện, đấu nối cấp điện, cấp nước và kết cấu mặt đường láng nhựa tuyến số 3, bê tông xi măng các tuyến còn lại (trừ tuyến số 7 đã hoàn thành).

Trung tâm đã đề nghị nhà thầu triển khai thi công hoàn thành nhưng do UBND phường chưa cấp kinh phí đối ứng còn lại cho công trình nên nhà thầu chưa thể triển khai hoàn thiện. Trung tâm đã đôn đốc phần kinh phí đối ứng còn lại (khoảng 1 tỷ đồng) từ UBND phường Thủy Phương nhưng đến nay UBND phường đang gấp rút lập thủ tục để đề nghị tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất để bố trí kinh phí thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại.

Qua phản ánh hiện trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất kính báo cáo UBND thị xã cho ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận:

- UBND thị xã (b/c);
- Lưu VT:

