

Số: 323/BC-UBND

Lộc An, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: “Đường giao thông nối từ thôn An Lại đến nhà máy gạch tuy nen Lộc An, xã Lộc An, huyện Phú Lộc triển khai thi công từ tháng 10/2022 đến nay vẫn chưa hoàn thiện, sau những trận mưa đất bùn trôi lên sinh lầy ảnh hưởng giao thông cho bà con không đi được, vậy mong chính quyền thúc đẩy nhà thầu hoàn thành sớm giúp bà con đi lại”. UBND xã Lộc An xin báo cáo như sau:

Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu khai thác nguyên liệu nhà máy gạch Tuynen Lộc An, theo đó thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục về đấu thầu thi công xây dựng công trình, ngày 15/10/2022 UBND xã Lộc An đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thực hiện đến hạng mục nền đường và chuẩn bị chuyển qua thi công hạng mục bê tông mặt đường.

Tuy nhiên về kinh phí thực hiện, hiện nay rất khó khăn và chưa được bố trí, do đó đơn vị thi công đã tạm thời dừng thi công.

Trong thời gian đến, UBND xã sẽ làm việc với các cơ quan chuyên môn và đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục những vị trí hư hỏng để tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông trên tuyến đường nói trên.

Trân trọng kính báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Viết Việt