

UBND HUYỆN PHÚ LỘC
BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 981/BQLDA-XD
V/v trả lời phản ánh từ Trung tâm
giám sát điều hành đô thị thông
minh tỉnh

Phú Lộc, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phú Lộc nhận được phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung “*Phản ánh đơn vị thi công, công trình tại khu vực Bến Chợ, thôn Hai Hà, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT Huế đang làm cầu và đường nối 2 đầu cầu, đơn vị thi công không đổ đất làm đường, mà cho xe múc đất trực tiếp trên bờ, lấy đất trực tiếp sát chân đê với khối lượng đất rất nhiều, như vậy gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, và ảnh hưởng đến chất lượng chân đê*”; sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát lại vấn đề phản ánh, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện trả lời cụ thể như sau:

Dự án Cầu, đường giao thông nội đồng xã Lộc An (cầu Bàu Bò) đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành hạng mục cầu và đang triển khai thi công hạng mục nền đường. Quá trình thi công nền đường, đơn vị thi công đã tận dụng thanh thải đất đắp đê quai thi công cầu để đắp đất nền đường; đồng thời, thi công hạng mục đào đất không phù hợp nền đường.

Ngày 26/9/2024, Chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra hiện trường, qua kiểm tra Chủ đầu tư nhận thấy đơn vị thi công triển khai thực hiện hạng mục đào đất hữu cơ nền đường theo đúng hồ sơ thiết kế; tuy nhiên, sau khi đào đơn vị thi công đã tập kết trên mặt đê gây ảnh hưởng đến lưu thông. Bên cạnh đó, quá trình đào đất thanh thải đê quai thi công hạng mục cầu tận dụng để đắp nền đường có lẫn phân đất không đạt yêu cầu. Qua đó, Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công loại bỏ ra khỏi công trường và tập kết vật liệu đất đảm bảo để đắp nền đường. Đối với hạng mục đào đất không phù hợp tập kết trên mặt đê, Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công tận dụng đắp đê bao để tháo nước phục vụ thi công nền đường. Đơn vị thi công đã cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chủ đầu tư và không để tái phạm lần sau (Có Biên bản kiểm tra hiện trường kèm theo).

Hiện nay, do điều kiện thời tiết mưa gió nên đơn vị thi công chưa triển khai hoàn thành các hạng mục yêu cầu nói trên. Trong thời gian đến, điều kiện thời tiết thuận lợi, Chủ đầu tư sẽ tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai hoàn thành các hạng mục đã cam kết; đồng thời, tập trung nhân vật lực, thiết bị thi công hạng mục nền đường đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế và sớm hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phú Lộc trân trọng kính báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTGSĐH ĐTTM (b/c);
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Hà