

Số: **21**/BC-BQL

Phú Vang, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Trả lời các nội dung theo phản ánh của người dân trên
trang Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Kính gửi:

- UBND huyện Phú Vang
- UBND xã Phú Hồ
- UBND xã Phú Lương
- Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ngày 13/6/2020, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đăng bài phản ánh của người dân với tiêu đề '*Phản ánh Đoạn đường thi công thôn Đông Đỗ, xã Phú Hồ đến thôn Đông A, xã Phú Lương đơn vị thi công đắp đất cấp phối đồi nền đường nhưng không tưới nước gây bụi*', sau khi kiểm tra việc triển khai thi công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang báo cáo như sau:

Công trình Đường giao thông liên xã đoạn từ thôn Đông Đỗ, xã Phú Hồ đến thôn Đông A, xã Phú Lương được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và vốn đối ứng của địa phương. Hiện trạng tuyến đường rộng 2,5m đã xuống cấp, có nhiều điểm nứt gãy và mất lề đường nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đi lại của nhân dân trong vùng. Công trình nâng cấp mở rộng mặt đường 3,5m; lề đường rộng 0,75m; nền đường rộng 5m.

Quá trình triển khai chủ đầu tư, tư vấn giám sát đã yêu cầu và nhà thầu đã tăng cường tưới nước trên tuyến đường cấp phối đồi để hạn chế lượng bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục nền đường cấp phối nhanh khô mặt nên vẫn phát sinh lượng bụi. Nếu tăng cường lượng nước tưới ẩm nền đường sẽ xảy ra trơn trượt làm mất an toàn giao thông cho phương tiện giao thông đi lại.

Để hạn chế lượng bụi phát tán ra không khí, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu chia nhỏ các lần tưới nước nền đường và đẩy nhanh tiến độ, tăng cường thi công lớp cấp phối đá dăm mặt đường. Dự kiến đến 30/6/2020 cơ bản hoàn thành việc thi công lớp cấp phối đá dăm và hạn chế đến mức thấp nhất việc phát tán lượng bụi ra môi trường.

(Kèm theo một số hình ảnh thi công công trình)

