

Số: 179 /KTHT-GT
Về việc thi công dự án tuyến bê
tông “ Phú Thượng-Phú Lương”.

Phú Vang, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có nhận phản ánh của người dân thi công dự án
tuyến bê tông " Phú Thượng- Phú Lương" như vậy có đúng không?

Sau khi nhận được phản ánh phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chỉ đạo bộ phận
chuyên môn, đơn vị giám sát đã tiến hành kiểm tra và trả lời như sau:

Qua kiểm tra đo đạc tại hiện trường và khoan 4 vị trí để kiểm tra đối chứng,
kết quả đều đảm bảo chiều dày lớp bê tông $\geq 10\text{cm}$ (đạt yêu cầu thiết kế). Đoạn
đường này thuộc dự án Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã
trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2020 được thiết kế bù lớp bê tông đá 1x2 mác 250 dày
trung bình 10cm trên đường bê tông cũ (*kèm theo ảnh*).

Trên đây là ý kiến trả lời phản ánh của phòng Kinh tế và Hạ tầng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện; (b/c)
- UBND xã Phú Mỹ;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn An