CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc liên quan đến nội dung phản ánh tiếp nhận từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 ngày 23 tháng 9 năm 2026

Tại: Công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ nhà bà Quyền đến đường liên xã Phú Đa - Vinh Hà (Cũ), xã Phú Vang, thành phố Huế

*** Chúng tôi gồm:**

I. Đại diện đơn vị chủ đầu tư (Phòng Kinh tế xã Phú Vang)

1. Ông: Hồ Xuân Long — Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
2. Ông: Phan Hào — Chức vụ: Công chức

II. Đại diện đơn vị QLDA (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng):

1. Ông: ..... — Chức vụ: .....
2. Ông: Nguyễn Thanh Quang — Chức vụ: Cán bộ Quản lý dự án

III. Đại diện đơn vị giám sát (Công ty TNHH tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu):

1. Ông: ..... — Chức vụ: .....
2. Ông: Phan Thanh Như — Chức vụ: Cán bộ Giám sát

IV. Đại diện đơn vị thi công (Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam):

1. Ông: ..... — Chức vụ: .....
2. Ông: Đặng Văn Hà — Chức vụ: Kỹ thuật công trình

V. Đại diện thôn Diêm Tụ:

1. Ông: Lê Quý — Chức vụ: Trưởng thôn
2. Ông: ..... — Chức vụ: .....

VI. Nội dung làm việc:

Vào ngày 21/9/2026 UBND xã Phú Vang tiếp nhận phản ánh từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế có nội dung như sau:

"Tuyến đường dân sinh chỉ hơn 1km thi công chậm trễ, không có kế hoạch làm nguy hiểm đến quá trình đi lại và sinh hoạt của bà con. Kính mong cơ quan chức năng xem xét và có phương án khắc phục sớm để bà con đi lại được an toàn khi mùa mưa đang đến gần. Địa chỉ Xóm Tằm, Thôn Mong A (cũ), Xã Phú Vang, TP Huế. Thời gian chụp hình gửi phản ánh vào lúc 7h30 ngày 19/09/2026".

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Kinh tế xã Phú Vang đã tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình và làm việc với các thành phần có liên quan để xác minh nội dung phản ánh, đánh giá tình hình triển khai thi công, đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Qua kiểm tra hiện trạng và làm việc với các thành phần tham dự, các nội dung được ghi nhận như sau:

1. Thông tin chung về công trình

- Công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ nhà bà Quyền đến đường liên xã Phú Đa - Vinh Hà (cũ) được UBND xã Phú Vang phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 30/6/2026, với tổng mức đầu tư 3,0 tỷ đồng.

Quy mô công trình: Chiều dài tuyến khoảng 1.012,32 m; bề rộng nền đường (B= 5,0) m; bề rộng mặt đường (B= 3,5) m.

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Phú Vang.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam.

2. Về tiến độ thi công: Theo Hợp đồng thi công xây dựng số 58/2026/HĐXD ngày 04/8/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Phú Vang và Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, kể từ ngày 07/8/2026 đến ngày 05/12/2026.

3. Hiện trạng và quá trình triển khai thi công:

3.1. Tình hình thi công

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam đang triển khai thi công một số hạng mục của công trình, gồm: bóc phong hóa, đắp đất nền đường và xây dựng một số cống thoát nước trên tuyến.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã lập tiến độ thi công công trình. Bản tiến độ thi công được đính kèm biên bản này để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng.

3.2. Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và tình hình đi lại của người dân

Theo thông tin ghi nhận trong quá trình kiểm tra, từ ngày 12/9/2026 đến ngày 22/9/2026, trên địa bàn xã Phú Vang có mưa, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công các công trình xây dựng, trong đó có công trình nêu trên. Điều kiện thời tiết bất lợi làm mặt đường và nền đường ẩm ướt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu, thi công nền đường và khả năng đi lại của người dân.

Đặc biệt, trong thời gian thi công, một số vị trí trên tuyến đường xuất hiện tình trạng lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc tuyến, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài.

Trước tình hình trên, Phòng Kinh tế xã Phú Vang đã chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các biện pháp xử lý tạm thời tại những vị trí mặt đường hư hỏng, lầy lội nhằm cải thiện điều kiện đi lại, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và bảo đảm việc đi

lại, vận chuyển phục vụ sinh hoạt của người dân trong thời gian tiếp tục thi công công trình.

4. Kết luận, đề nghị:

4.1. Kết luận

Qua kiểm tra hiện trạng, công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ nhà bà Quyền đến đường liên xã Phú Đa - Vinh Hà (cũ) đang trong quá trình triển khai thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Quá trình thi công gặp điều kiện thời tiết mưa, nền đường ẩm ướt, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công và ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong khu vực. Phản ánh của người dân về tình trạng mặt đường lầy lội, đi lại khó khăn cần được quan tâm xử lý kịp thời, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa.

4.2. Đề nghị, yêu cầu thực hiện

a) Đối với Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Phương Nam

- Khẩn trương rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết; chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, bảo đảm chất lượng công trình và thời gian hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

- Thường xuyên kiểm tra hiện trạng mặt đường, nền đường và các vị trí đang thi công; kịp thời san gạt, xử lý các vị trí lầy lội, đọng nước, hư hỏng, bảo đảm điều kiện đi lại an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công.

- Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết; không triển khai các công việc khi điều kiện hiện trường không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn công trình.

- Bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu và các biện pháp cảnh báo tại khu vực thi công, vị trí đào đắp nền đường, xây dựng cống và những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; bảo đảm lối đi phù hợp cho người dân và phương tiện lưu thông.

- Phối hợp với chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh; chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn giao thông và các nghĩa vụ liên quan trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị thi công.

b) Đơn vị quản lý dự án; Đơn vị giám sát:

- Đơn vị quản lý dự án: Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi tiến độ, chất lượng và quá trình thực hiện công trình theo nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành.

- Đơn vị giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát quá trình thi công xây dựng theo hợp đồng tư vấn giám sát đã ký kết; kiểm tra việc tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật liệu, khối lượng thực hiện, tiến độ thi công và các yêu cầu về an toàn trong quá trình thi công.

c) Đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan:

Phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các vị trí mất an toàn, hư hỏng hoặc gây cản trở việc đi lại để có biện pháp xử lý phù hợp.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành phần tham dự đã đọc lại, thống nhất nội dung và cùng ký tên xác nhận./.

Đại diện Chủ đầu tư

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
XÃ PHÚ VANG - THÀNH PHỐ HUẾ

Hồ Xuân Long

Đại diện đơn vị QLDA

Nguyễn Thanh Quang

Đại diện đơn vị giám sát

Phan Thanh Như

Đại diện đơn vị thi công

Đại diện thôn Diêm Tụ

Lê Quý